

दिनांक-02.01.2016 को समाहर्ता महोदय की अध्यक्षता में हुए भू-अर्जन से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति

1. समाहर्ता, पटना।
2. अपर समाहर्ता, पटना।
3. जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना।
4. श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना।
5. श्री सत्येन्द्र कुमार मिश्र, अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना।
6. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सिटी।
7. भूमि सुधार उप समाहर्ता, मसौढ़ी।
8. भूमि सुधार उप समाहर्ता, दानापुर।
9. भूमि सुधार उप समाहर्ता, बाढ़।
10. भूमि सुधार उप समाहर्ता, पटना सदर।
11. श्री खुर्शीद करीम, Manager (Tech), BSRDCL बख्तियारपुर-ताजपुर प्रोजेक्ट।
12. श्री आलोक कुमार, D.G.M, BSRDC, P.I.U.Biharsarif
13. श्री जितेन्द्र कुमार शाही, Manager (Tech) BSRDCL, Biharsarif
14. श्री संजय शर्मा, सहायक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल औरंगाबाद ए-2, पटना।
15. श्री राजनाथ सिंह Manager (Tech), PIU Digha BSRDCL
16. श्री सीएचएसएन राजु AGM Navayuga Engg. Co. Ltd.
17. श्री भी0 श्रीनिवास S.P.M. Ganga Path Project Navayuga Engg. Co. Ltd.

समाहर्ता पटना द्वारा जिला भू-अर्जन शाखा से संबंधित विभिन्न भू-अर्जन परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गई।

(i) बिहटा-सरमेरा SH-78

सर्व प्रथम परियोजना अन्तर्गत वकास्त मालिक भूमि से संबंधित चर्चा की गई। DCLR Patna city द्वारा बताया गया कि फतुहॉ में 72 बकास्त भूमि का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। दनियावॉ अंचल में 43 बकास्त भूमि को रैयति घोषित किया गया है। DCLR Danapur, DCLR Patna City एवं DCLR Masaurhi को निदेश दिया गया कि राजस्व कर्मचारी के अभिलेख को देखकर दो दिन के अंदर में रैयति की कार्रवाई संबंधि सुनवाई कर निर्णय किया जाय। DCLR Masaurhi के द्वारा बताया गया कि कुल रकवा 8.06 एकड़ में सन्निहित कुल 35 रैयतों में 32 भू-धारियों के भूमि के संबंध में निर्णय कर भू-अर्जन कार्यालय में भेजने के संबंध में सूचित किया गया है।

उप महाप्रबंधक को निदेश दिया गया कि संबंधित DCLR से लगातार संपर्क में रहें जिससे बकास्त भूमि के संबंध में आवश्यक प्रगति हो सके।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अधियाची विभाग द्वारा मुआवजा भुगतान हेतु राशि 50 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया है। पिछले दो सप्ताह में लगभग 17 करोड़ रुपये का भुगतान रैयतों के बीच में किया गया है। अगले सप्ताह में शेष भू-धारियों को भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।

कोषागार पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि जिला भू-अर्जन कार्यालय से उपस्थापित विपत्र पर शीघ्र पारित करने की कार्रवाई किया जाय।

परियोजना उपमहाप्रबंधक को निदेश दिया गया कि परियोजना का कार्य तेजी से संपन्न करावें।

(ii) बख्तियारपुर से ताजपुर एन0एच0-31 से 28 को जोड़ने वाली रा0उ0पथ निर्माण

अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि अथमलगोला अंचल में कैम्प लगाया गया था। कैम्प में 65 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 35 आवेदन पर भुगतान की कार्रवाई की गई है। शेष

आवेदनों पर बंध पत्र प्राप्त कर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी। पिछले दो सप्ताह में लगभग 2 करोड़ रुपये का भुगतान रैयतों के बीच किया गया। DCLR Barh के द्वारा बताया गया कि ग्राम-जमालपुर-बड़हिया में 26 आवेदन, ग्राम-कल्याणपुर पार्ट-1 में 21 आवेदन, ग्राम-बहादुरपुर में 8 आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। DCLR, Barh को निदेश दिया गया कि रयतों से बंध पत्र प्राप्त कर भू-अर्जन कार्यालय को उपलब्ध करायेगें। अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कल्याणपुर पार्ट-II में प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति हेतु कार्रवाई की जा रही है।

परियोजना प्रबंधक को निदेश दिया गया कि सभी ग्रामों में दखल-कब्जा हेतु मिट्टी भराने का काम प्रारंभ किया जाय और कार्य में तेजी लाया जाय।

(iii) एन0एच0-98 फोर लेन (अनिसाबाद-अरवल-हरिहरगंज)

श्री संजय शर्मा, सहायक अभियन्ता एन0एच0-98 के द्वारा बताया गया कि मौजा-भुसौला दानापुर एवं मुरादपुर में सरकारी भूमि (कैसरे हिन्द) का हस्तांतरण की कार्रवाई शीघ्र किया जाय। परियोजना अन्तर्गत छुटे हुए प्लॉट का 3D अधिसूचना हो चुका है जिसका 3G (प्राक्कलन) अवतक उपलब्ध नहीं कराया गया है। उक्त बिन्दुओं पर आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला भू-अर्जन पदाधिकारी को निदेश दिया गया।

जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि पिछले दो सप्ताह में लगभग 18.48 लाख रुपये का भुगतान रैयतों के बीच में किया गया है। समाहर्ता द्वारा अगले सप्ताह में 5 करोड़ रुपये भुगतान करने का लक्ष्य दिया गया।

(iv) गंगा पथ एवं एलिवेटेड रोड

गंगा पथ एवं एलिवेटेड रोड पर खास महाल की भूमि पर 4 चिमनी भट्टा द्वारा अतिक्रमण किया गया है जिसे हटाने के लिए अविलम्ब कार्रवाई करने के लिए DCLR Patna Sadar को निदेश दिया गया।


अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि गंगा पथ अन्तर्गत रैयति भूमि से संबंधित ग्राम का SIA हेतु चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान को दिया गया है। इस संबंध में प्रबंधक (तक0) PIU Digha के द्वारा बताया गया कि पथ निर्माण के प्रधान सचिव एवं राजस्व विभाग के प्रधान सचिव से अपात् प्रक्रिया में कार्रवाई करने के लिए प्रस्ताव की मांग की गई है।

(v) गंगा रेल पुल

दीघा में गंगा रेल पुल निर्माण अन्तर्गत बिन्द टोली के विस्थापित भू-धारियों को कुर्जी मोड़ के पास बसाने की कार्रवाई की जा रही है वहां पर पर्याप्त बिजली की व्यवस्था करने हेतु पेसु के महाप्रबंधक एवं कार्यपालक अभियन्ता को दुरभाष पर निर्देश दिया गया है। प्रबंधक (तक0) PIU Digha BSRDCL के द्वारा बताया गया कि वहाँ पर 8 चापाकल लगाया गया है।

सभी उपस्थित DCLR द्वारा भू-अर्जन के कार्यों के लिए आकस्मिक मद में आवंटन की मांग की गई है जिसके आलोक में DCLR बाढ़, DCLR पटना सिटी, DCLR दानापुर एवं DCLR मसौड़ी को 0.5 प्रतिशत आकस्मिकता मद से प्रत्येक के लिए 25 हजार रुपये आवंटन देने का निदेश दिया गया जिसका उपयोग भू-अर्जन से संबंधित कार्यों के लिए कागज, कार्टिज एवं अन्य स्टेशनरी के लिए किया जाय। आवंटन के उपयोग के पश्चात उपयोगिका प्रमाण पत्र भेजने का भी निदेश दिया गया।

अगामी बैठक शनिवार दिनांक 09.01.2016 को आहुत करने की घोषणा करते हुए, सधन्यवाद बैठक की कार्रवाई समाप्त की गयी।



समाहर्ता,
पटना।

ज्ञापांक.....01...../भू-अर्जन, दिनांक.....04/01/2016

1. प्रतिलिपि:- अपर समाहर्ता, पटना/जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना/अपर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, पटना/D.C.L.R, मसौड़ी/D.C.L.R, बाढ़/D.C.L.R, दानापुर/D.C.L.R, पटना सिटी/D.C.L.R, पटना सदर/सभी अंचलाधिकारी, पटना जिला/ सहायक अभियंता, N.H.-98, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमण्डल औरंगाबाद ए-2, पटना/उप महाप्रबंधक, (तक0) P.I.U, बिहारशरीफ/उप महाप्रबंधक, P.I.U समस्तीपुर BSRDCL/प्रबंधक(तक0) बख्तियारपुर-ताजपुर प्रोजेक्ट BSRDCL, समस्तीपुर/विद्युत कार्यपालक अभियंता पेसु पटना/ AGM Navayuga Engg. Co. Ltd/ Manager (Tech), PIU Digha BSRDCL को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर पटना को सूचनार्थ एवं जिला के वेवसाईट पर डालने के लिए प्रेषित।

Liau
21/1/16
समाहर्ता,
पटना!